

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ประจำปี เดือน เมษายน ๒๕๖๒

หน่วยงาน เทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี กระทรวงมหาดไทย

ลำดับ ที่	แผนงาน		หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก - จ่าย		เป็นไป ตามแผน ✓	ไม่เป็นไป ตามแผน ✓	หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดทำโดย ใช้วิธี	ประกาศเชิญชวน ทั่วไป/วิธีคัดเลือก/ วิธีเฉพาะเจาะจง (เดือน/ปี)	เลขที่สัญญา/ ลงนามในสัญญา/ ค่าจ้าง (วัน/เดือน/ปี)	ผู้รับจ้าง/ผู้ขาย	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
๑	งบปี ๒๕๕๙ งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน (สำนักการช่าง)	โครงการจ้างออกแบบอาคารอเนกประสงค์ และอาคารสำนักงานเทศบาลนครปากเกร็ดแห่งใหม่	๑ โครงการ	วิธีประกาศ เชิญชวน ทั่วไป	๓ ก.ย. ๖๑	๒๑๑/๒๕๖๑ ๒๕ ก.ย. ๖๑ ๑๔,๗๐๐,๐๐๐	บ. โลพี อิมเมจ จก.	๑๙ เม.ย. ๖๒	๑๔,๗๐๐,๐๐๐		✓		เบิกจ่าย เสร็จเรียบร้อยแล้ว

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ประจำปี เดือน เมษายน ๒๕๖๒

หน่วยงาน เทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี กระทรวงมหาดไทย

ลำดับ ที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ					การเบิก - จ่าย		เงินไป ตามแผน ✓	ไม่เงินไป ตามแผน ✓	หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดทำโดย ใช้วิธี	ประกาศเชิญชวน ทั่วไป/วิธีคัดเลือก/ วิธีเฉพาะเจาะจง (เดือน/ปี)	เลขที่สัญญา/ ลงนามในสัญญา/ คำสั่ง (วัน/เดือน/ปี)	ผู้รับจ้าง/ผู้ขาย	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
๑	งบปี ๒๕๖๐ งานป้องกัน (สำนักปลัดเทศบาล)	เครื่องสูบน้ำแบบเคลื่อนที่ชนิดลากจูงได้ แบบติดตั้งบนรถแทรกเตอร์ลากจูงเครื่องสูบน้ำ แบบหอยโข่ง เครื่องยนต์ดีเซล ชนิด ๖ สูบ ๔ จังหวะ ขนาดท่อทางน้ำ ๑๒ นิ้ว พร้อมอุปกรณ์	๑๐ เครื่อง	e-bidding	๒๖ มี.ย. ๖๑	๔๓/๒๕๖๒ ๒๘ ก.พ. ๖๒ ๑๓,๘๖๔,๐๐๐	บ. สยามเทเลเม็ค จก.				✓		สัญญาซื้อขาย
๒	งบปี ๒๕๖๐ เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) งานไฟฟ้าถนน (สำนักการช่าง)	โครงการก่อสร้างปรับปรุงสะพาน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ บริเวณคลองส้ม	๑ โครงการ	e-bidding	๒๖ มี.ย. ๖๑	๑๔๕/๒๕๖๑ ๑๑ ก.ย. ๖๑ ๒๐,๕๐๐,๐๐๐	บ. อาร์.เค.เจ. เอ็นจีเนียริง จก.	๒๖ มี.ค. ๖๒	๖,๔๐๐,๐๐๐		✓		เบิกจ่าย งวดที่ ๑ - ๖ คงเหลือ งวดที่ ๗ - งวดสุดท้าย ๑๔,๑๐๐,๐๐๐
๓	งบปี ๒๕๖๐ งานไฟฟ้าถนน (สำนักการช่าง)	โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยาง แอสฟัลติกคอนกรีต บริเวณซอย แจ้งวัฒนะ-ปากเกร็ด ๑๔	๑ โครงการ	e-bidding	๒๔ ก.ค. ๖๑	๒๑๐/๒๕๖๑ ๒๔ ก.ย. ๖๑ ๒๕,๙๘๐,๐๐๐	บ. อาร์.เค.เจ. เอ็นจีเนียริง จก.	๑๕ มี.ค. ๖๒	๑๖,๘๘๗,๐๐๐		✓		เบิกจ่าย งวดที่ ๑ - ๗ คงเหลือ งวดที่ ๘ - งวดสุดท้าย ๙,๐๙๓,๐๐๐
๔	งานบำบัดน้ำเสีย (สำนักการช่าง)	โครงการก่อสร้างปรับปรุงสถานีสูบน้ำ คลองบางพิง (ถนนสุขาประชาสรรค์ ๒)	๑ โครงการ	e-bidding	๒๖ ก.ค. ๖๑	๒๑๒/๒๕๖๑ ๒๗ ก.ย. ๖๑ ๑๓,๖๘๗,๐๐๐	บ. วิรุฬห์ แอนด์ เกวเนตส จก.				✓		ยังไม่เบิกจ่าย
๕	งานบำบัดน้ำเสีย (สำนักการช่าง)	โครงการก่อสร้างปรับปรุงสถานีสูบน้ำ คลองบ้านใหม่ (ถนนติวานนท์)	๑ โครงการ	e-bidding	๓๑ ก.ค. ๖๑	๒๐๘/๒๕๖๑ ๒๔ ก.ย. ๖๑ ๑๓,๓๙๐,๐๐๐	บ. วิรุฬห์ แอนด์ เกวเนตส จก.	๑๙ เม.ย. ๖๒	๑๓,๓๙๐,๐๐๐		✓		เบิกจ่าย เสร็จเรียบร้อยแล้ว

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๒

หน่วยงาน เทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี กระทรวงมหาดไทย

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ					การเบิก - จ่าย		เป็นไป ตามแผน ✓	ไม่เป็นไป ตามแผน ✓	หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดทำโดย ใช้วิธี	ประกาศเชิญชวน ทั่วไป/วิธีคัดเลือก/ วิธีเฉพาะเจาะจง (เดือน/ปี)	เลขที่สัญญา/ ลงนามในสัญญา/ ค่าจ้าง (วัน/เดือน/ปี)	ผู้รับจ้าง/ผู้ขาย	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
๑	งบปี ๒๕๖๑ งานบำบัดน้ำเสีย (สำนักการช่าง)	โครงการก่อสร้างเขื่อน คสล. พร้อมทางเดินเท้า บริเวณคลองโพธิ์ (ช่วงที่ ๑)	๑ โครงการ	e-bidding	๒๔ ก.ค. ๖๑	๒๐๘/๒๕๖๑ ๒๔ ก.ย. ๖๑ ๙,๓๖๗,๐๐๐	บ. ศิรกร จก.				✓		ยังไม่เบิกจ่าย
๒	งานไฟฟ้าถนน (สำนักการช่าง)	โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. บริเวณถนนศรีสมาน (หน้าสถานีตำรวจภูธรปากเกร็ด)	๑ โครงการ	e-bidding	๓๑ ก.ค. ๖๑	๒๘/๒๕๖๒ ๒ ต.ค. ๖๑ ๗,๑๕๐,๐๐๐	บ. อาร์.เค.เจ. เอ็นจีเนียริง จก.	๗ ธ.ค. ๖๑	๖๔๓,๕๐๐		✓		เบิกจ่าย งวดที่ ๑ คงเหลือ งวดที่ ๒ - งวดสุดท้าย ๖,๕๐๖,๕๐๐