

รายงานการจัดการพัสดุตามแผนการจัดหา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๔

หน่วยงาน เทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี กระทรวงมหาดไทย

| ลำดับ ที่ | หน่วยงาน | รหัสแผนจัดซื้อจัดจ้าง | ชื่อโครงการ | งบประมาณโครงการ (บาท) | คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี) | จัดทำโดยวิธี | เป็นไป ตามแผน | ไม่เป็นไป ตามแผน | อยู่ในขั้นตอน |
|--------------|--------------|-----------------------|---|--------------------------|--|--------------|------------------|---------------------|---|
| ๘ | สำนักงานช่าง | P๖๓๑๐๐๕๒๐๓๕ | โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล.บริเวณถนนสุขาประชาสรรค์ ๒ ซอย ๗๖ ส่วนที่เหลือ (ซอยพระอินทร์ ๔) | ๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ | ๑๑/๒๕๖๓ | e-bidding | ✓ | | สัญญาจ้าง |
| ๙ | สำนักงานช่าง | P๖๓๑๐๐๕๑๓๕๒ | โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล.บริเวณซอยติวานนท์-ปากเกร็ด ๓๕ แยกซอยแม่ละม่อม | ๗๔๓,๐๐๐.๐๐ | ๑๑/๒๕๖๓ | e-bidding | ✓ | | สัญญาจ้าง |
| ๑๐ | สำนักงานช่าง | P๖๓๑๐๐๕๒๖๕๗ | โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล.บริเวณซอยพระแม่ มหาการุณย์ ๑๔ | ๑,๐๗๐,๐๐๐.๐๐ | ๑๑/๒๕๖๓ | e-bidding | ✓ | | อยู่ระหว่างประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา |
| ๑๑ | สำนักงานช่าง | P๖๓๑๐๐๕๒๖๘๘ | โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล.บริเวณซอยพระแม่ มหาการุณย์ ๒๗ แยก ๓ | ๑,๐๕๐,๐๐๐.๐๐ | ๑๑/๒๕๖๓ | e-bidding | ✓ | | อยู่ระหว่างประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา |
| ๑๒ | สำนักงานช่าง | P๖๓๑๒๐๐๘๘๓๕ | โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล.บริเวณหมู่บ้านประชาชนิเวณ ๒ ระยะ ๓ ซอย ๒๐ | ๔,๑๐๐,๐๐๐.๐๐ | ๑๒/๒๕๖๓ | e-bidding | ✓ | | ยกเลิก เนื่องจากสำนักงานช่าง ต้องปรับปรุงราคากลาง |
| ๑๓ | สำนักงานช่าง | P๖๓๑๒๐๐๘๘๓๐ | โครงการก่อสร้างลานกีฬาใต้ทางด่วน สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ นนทบุรี (ทุ่งลอย) | ๑๙,๘๐๐,๐๐๐.๐๐ | ๑๒/๒๕๖๓ | e-bidding | ✓ | | ยกเลิก เนื่องจากสำนักงานช่าง ต้องปรับปรุงราคากลาง |

รายงานการจัดหาพัสดุตามแผนการจัดหา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๔

หน่วยงาน เทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี กระทรวงมหาดไทย

| ลำดับ ที่ | หน่วยงาน | รหัสแผนจัดซื้อจัดจ้าง | ชื่อโครงการ | งบประมาณโครงการ (บาท) | คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี) | จัดทำโดยวิธี | เป็นไป ตามแผน | ไม่เป็นไป ตามแผน | อยู่ในขั้นตอน |
|--------------|-----------------------|-----------------------|---|--------------------------|--|--------------|------------------|---------------------|--|
| ๑๔ | สำนักงานช่าง | P๖๓๑๐๐๕๑๓๕๒ | โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล.บริเวณซอยติวานนท์-ปากเกร็ด ๓๕ แยกซอยแม่ละม่อม | ๗๔๓,๐๐๐.๐๐ | ๑/๒๕๖๔ | e-bidding | ✓ | | สัญญาจ้าง |
| ๑๕ | สำนักงานช่าง | P๖๓๑๐๐๕๒๐๓๕ | โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล.บริเวณถนนสุขาประชาสรรค์ ๒ ซอย ๓๖ ส่วนที่เหลือ (ซอยพระอินทร์ ๔) | ๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ | ๑/๒๕๖๔ | e-bidding | ✓ | | อยู่ระหว่าง ประกาศผู้ชนะ การเสนอราคา |
| ๑๖ | สำนักงานช่าง | P๖๓๑๐๐๕๑๘๐๔ | โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล.บริเวณซอยเวชคาม ๗ | ๙๓๐,๐๐๐.๐๐ | ๑/๒๕๖๔ | e-bidding | ✓ | | สัญญาจ้าง |
| ๑๗ | ซื้อรวม ทั้งเทศบาล | P๖๓๑๐๐๕๓๓๐๒ | ครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๒๕ รายการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ | ๑,๐๑๑,๘๐๐.๐๐ | ๑/๒๕๖๔ | e-bidding | ✓ | | อยู่ระหว่าง จัดทำรายงาน ขอซื้อขอจ้าง |
| ๑๘ | กองสาธารณสุขฯ | P๖๓๑๐๐๔๙๖๑๔ | โครงการก่อสร้างปรับปรุงพื้นที่โดยรอบ บริเวณอาคารสำนักงาน และโรงเก็บพัสดุครุภัณฑ์กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม | ๒๘,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ | ๑/๒๕๖๔ | e-bidding | ✓ | | อยู่ระหว่าง จัดทำรายงาน ขอซื้อขอจ้าง |

รายงานการจัดหาพัสดุตามแผนการจัดหา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ประจำปีเดือน มกราคม ๒๕๖๔

หน่วยงาน เทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี กระทรวงมหาดไทย

| ลำดับ ที่ | หน่วยงาน | รหัสแผนจัดซื้อจัดจ้าง | ชื่อโครงการ | งบประมาณโครงการ (บาท) | คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี) | จัดทำโดยวิธี | เป็นไป ตามแผน | ไม่เป็นไป ตามแผน | อยู่ในขั้นตอน |
|--------------|--------------|-----------------------|--|--------------------------|--|--------------|------------------|---------------------|--|
| ๑๙ | สำนักงานช่าง | P๖๓๑๐๐๐๔๖๑๕๑ | โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณถนนประเสริฐอิสลาม สายเมน | ๗,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ | ๑/๒๕๖๔ | e-bidding | ✓ | | อยู่ระหว่าง จัดทำรายงาน ขอซื้อขอจ้าง |
| ๒๐ | สำนักงานช่าง | P๖๓๑๐๐๐๔๖๑๗๘ | โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล.บริเวณหมู่บ้านสุรางค์ | ๖,๙๐๐,๐๐๐.๐๐ | ๑/๒๕๖๔ | e-bidding | ✓ | | อยู่ระหว่าง จัดทำรายงาน ขอซื้อขอจ้าง |
| ๒๑ | สำนักงานช่าง | P๖๓๑๐๐๐๔๖๑๙๖ | โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล.บริเวณหมู่บ้านสงบสุข | ๑๐,๗๐๐,๐๐๐.๐๐ | ๑/๒๕๖๔ | e-bidding | ✓ | | อยู่ระหว่าง จัดทำรายงาน ขอซื้อขอจ้าง |
| ๒๒ | สำนักงานช่าง | P๖๓๑๐๐๐๔๖๒๑๗ | โครงการก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ นนทบุรี | ๖,๓๗๐,๐๐๐.๐๐ | ๑/๒๕๖๔ | e-bidding | ✓ | | อยู่ระหว่าง จัดทำรายงาน ขอซื้อขอจ้าง |
| ๒๓ | สำนักงานช่าง | P๖๓๑๐๐๐๑๔๐๔๘ | โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณซอยติวานนท์-ปากเกร็ด ๓๙ (ซอยวัดโพธิ์ทองบน) | ๘,๘๐๐,๐๐๐.๐๐ | ๑/๒๕๖๔ | e-bidding | ✓ | | อยู่ระหว่าง จัดทำรายงาน ขอซื้อขอจ้าง |

รายงานการจัดการพัสดุตามแผนการจัดหา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ประจำปีเดือน มกราคม ๒๕๖๔

หน่วยงาน เทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี กระทรวงมหาดไทย

| ลำดับ ที่ | หน่วยงาน | รหัสแผนจัดซื้อจัดจ้าง | ชื่อโครงการ | งบประมาณโครงการ (บาท) | คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี) | จัดทำโดยวิธี | เป็นไป ตามแผน | ไม่เป็นไป ตามแผน | อยู่ในขั้นตอน |
|--------------|-----------------|-----------------------|---|--------------------------|--|--------------|------------------|---------------------|--|
| ๒๔ | สำนักการช่าง | P๖๓๑๑๐๑๔๐๓๓ | โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. บริเวณซอยสุขาประชาสรรค์ ๓ | ๕,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ | ๑/๒๕๖๔ | e-bidding | ✓ | | อยู่ระหว่าง จัดทำรายงาน ขอซื้อขอจ้าง |
| ๒๕ | สำนักการช่าง | P๖๓๑๐๐๐๔๖๑๓๑ | รถบรรทุกเทท้ายแบบทางเหยี่ยว | ๓,๗๐๐,๐๐๐.๐๐ | ๑/๒๕๖๔ | e-bidding | ✓ | | อยู่ระหว่าง ประกาศร่างวิจารณ์ |
| ๒๖ | สำนักปลัดเทศบาล | P๖๓๑๐๐๐๕๐๐๕๖ | ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือ บุคคลภายนอก เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง | ๓๕,๗๐๐,๐๐๐.๐๐ | ๑/๒๕๖๔ | e-bidding | ✓ | | อยู่ระหว่าง จัดทำรายงาน ขอซื้อขอจ้าง |
| ๒๗ | สำนักการช่าง | P๖๓๑๒๐๐๐๘๘๓๐ | โครงการก่อสร้างลานกีฬาใต้ทางด่วน สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ นนทบุรี (ทุ่งลอย) | ๑๙,๘๐๐,๐๐๐.๐๐ | ๑/๒๕๖๔ | e-bidding | ✓ | | อยู่ระหว่าง พิจารณาราคากลาง |
| ๒๘ | สำนักการช่าง | P๖๓๑๐๐๐๕๐๗๙๖ | โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. บริเวณซอยติวานนท์ - ปากเกร็ด ๓๘ (ส่วนที่เหลือ) ช่วงที่ ๒ | ๕,๒๐๐,๐๐๐.๐๐ | ๑/๒๕๖๔ | e-bidding | ✓ | | อยู่ระหว่าง จัดทำรายงาน ขอซื้อขอจ้าง |
| ๒๙ | สำนักการช่าง | P๖๓๑๐๐๐๕๐๙๐๙ | โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณหมู่บ้านพรไพศาล ซอย ๑,๓,๕,๗,๙,๑๑,๑๓ | ๑๖,๖๕๐,๐๐๐.๐๐ | ๑/๒๕๖๔ | e-bidding | ✓ | | อยู่ระหว่าง พิจารณาราคากลาง |

รายงานการจัดหาพัสดุตามแผนการจัดหา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๔

หน่วยงาน เทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี กระทรวงมหาดไทย

| ลำดับ ที่ | หน่วยงาน | รหัสแผนจัดซื้อจัดจ้าง | ชื่อโครงการ | งบประมาณโครงการ (บาท) | คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี) | จัดทำโดยวิธี | เป็นไป ตามแผน | ไม่เป็นไป ตามแผน | อยู่ในขั้นตอน |
|--------------|--------------|-----------------------|---|--------------------------|--|--------------|------------------|---------------------|--------------------------------|
| ๑ | สำนักการช่าง | P๖๒๑๐๐๔๒๖๕๓ | โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. บริเวณซอยศรีสมาน ๕ เชื่อมซอยพระแม่มหากาภูมิ | ๑๒,๐๓๐,๐๐๐.๐๐ | ๐๒/๒๕๖๓ | e-bidding | ✓ | | สัญญาจ้าง |
| ๒ | กองวิชาการฯ | P๖๒๑๐๐๓๑๐๘๑ | โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร | ๗๐๐,๐๐๐.๐๐ | ๐๒/๒๕๖๓ | เฉพาะเจาะจง | ✓ | | เบิกจ่าย เสร็จเรียบร้อยแล้ว |
| ๓ | สำนักการช่าง | P๖๒๑๐๐๓๑๓๙๖ | โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณซอยวัดสลักเหนือ (ซอยเมนส่วนที่เหลือ) | ๑๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ | ๐๓/๒๕๖๓ | e-bidding | ✓ | | สัญญาจ้าง |
| ๔ | สำนักการช่าง | P๖๒๑๐๐๓๑๔๒๑ | โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล.บริเวณซอยสุชาประชาสรรค์ ๒ (ช่วงจากคลองบางพิงถึงคลองส้ม) | ๕,๔๐๐,๐๐๐.๐๐ | ๐๓/๒๕๖๓ | e-bidding | ✓ | | สัญญาจ้าง |
| ๕ | สำนักการช่าง | P๖๒๑๐๐๔๒๒๖๒ | โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณซอยแจ้งวัฒนะ-ปากเกร็ด ๑๐ (ซอยภูมิเวท ๖) | ๒,๖๘๐,๐๐๐.๐๐ | ๐๓/๒๕๖๓ | e-bidding | ✓ | | ตรวจรับเสร็จเรียบร้อยแล้ว |
| ๖ | สำนักการช่าง | P๖๒๑๐๐๔๒๔๕๗ | โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. บริเวณซอยติวานนท์- ปากเกร็ด ๓๔ (ซอยงบประมาณ ๑๒) | ๒,๒๐๐,๐๐๐.๐๐ | ๐๓/๒๕๖๓ | e-bidding | ✓ | | สัญญาจ้าง |
| ๗ | สำนักการช่าง | P๖๒๑๐๐๔๒๒๒๒ | โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. บริเวณซอยทางเข้าวัดช่องลม (ส่วนที่เหลือ) | ๑,๗๐๐,๐๐๐.๐๐ | ๐๓/๒๕๖๓ | e-bidding | ✓ | | ตรวจรับเสร็จเรียบร้อยแล้ว |

รายงานการจัดหาพัสดุตามแผนการจัดหา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๔

หน่วยงาน เทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี กระทรวงมหาดไทย

| ลำดับ ที่ | หน่วยงาน | รหัสแผนจัดซื้อจัดจ้าง | ชื่อโครงการ | งบประมาณโครงการ (บาท) | คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี) | จัดทำโดยวิธี | เป็นไป ตามแผน | ไม่เป็นไป ตามแผน | อยู่ในขั้นตอน |
|--------------|---------------|-----------------------|---|--------------------------|--|--------------|------------------|---------------------|---|
| ๘ | สำนักการช่าง | P๖๒๑๐๐๔๒๒๓๕ | โครงการก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณโรงปรับปรุงคุณภาพน้ำ (โซน ๑ ศรีสมาน) | ๓๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ | ๐๔/๒๕๖๓ | e-bidding | ✓ | | เบิกจ่าย งวดที่ ๑ - ๓ คงเหลือ งวดที่ ๔ - งวดสุดท้าย |
| ๙ | กองสาธารณสุขฯ | P๖๓๐๔๐๐๒๒๔๒๕ | โครงการจ้างเหมาเอกชนเก็บขนมูลฝอยในเขตเทศบาล (บางพื้นที่) (งบประมาณ ๒๕๖๔ - ๒๕๖๘) งบบุคลากร ๕ ปี | ๗๖๙,๔๗๘,๔๐๐.๐๐ | ๐๕/๒๕๖๓ | e-bidding | ✓ | | สัญญาจ้าง |
| ๑๐ | สำนักการช่าง | P๖๒๑๐๐๐๔๒๐๒๓ | อุปกรณ์ระบบบริหารและจัดการน้ำในเขตเทศบาลนครปากเกร็ด | ๓๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ | ๐๕/๒๕๖๓ | e-bidding | ✓ | | เบิกจ่าย งวดที่ ๑ คงเหลือ งวดสุดท้าย |
| ๑๑ | สำนักการช่าง | P๖๓๐๕๐๐๓๐๐๕๑ | โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บริเวณหมู่บ้านพงษ์เพชร (ถนนเมน) | ๒๗,๗๐๐,๐๐๐.๐๐ | ๐๖/๒๕๖๓ | e-bidding | ✓ | | สัญญาจ้าง |
| ๑๒ | สำนักการช่าง | P๖๓๐๕๐๐๓๐๐๕๖ | โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. บริเวณซอยติวานนท์-ปากเกร็ด ๓๔ (งบประมาณ ซอย ๑๕) | ๑๑,๔๐๐,๐๐๐.๐๐ | ๐๖/๒๕๖๓ | e-bidding | ✓ | | สัญญาจ้าง |
| ๑๓ | สำนักการช่าง | P๖๓๐๕๐๐๓๐๐๕๔ | โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. บริเวณหมู่บ้านสวัสดิการ กทม. ซอย ๒๔ | ๔,๘๖๐,๐๐๐.๐๐ | ๐๖/๒๕๖๓ | e-bidding | ✓ | | สัญญาจ้าง |

รายงานการจัดหาพัสดุตามแผนการจัดหา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ประจำปีเดือน มกราคม ๒๕๖๔

หน่วยงาน เทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี กระทรวงมหาดไทย

| ลำดับ ที่ | หน่วยงาน | รหัสแผนจัดซื้อจัดจ้าง | ชื่อโครงการ | งบประมาณโครงการ (บาท) | คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี) | จัดทำโดยวิธี | เป็นไป ตามแผน | ไม่เป็นไป ตามแผน | อยู่ในขั้นตอน |
|--------------|--------------|-----------------------|---|--------------------------|--|--------------|------------------|---------------------|---|
| ๑๔ | สำนักงานช่าง | P๖๓๐๕๐๐๓๐๐๔๒ | โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. บริเวณหมู่บ้านสวัสดิการ กทม. ซอย ๒๒ | ๔,๙๐๐,๐๐๐.๐๐ | ๐๖/๒๕๖๓ | e-bidding | ✓ | | สัญญาจ้าง |
| ๑๕ | สำนักงานช่าง | P๖๓๐๒๐๐๔๑๐๖๕ | โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต บริเวณห้าแยกปากเกร็ดถึงโรงเรียนปากเกร็ด | ๕,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ | ๐๖/๒๕๖๓ | e-bidding | ✓ | | สัญญาจ้าง |
| ๑๖ | สำนักงานช่าง | P๖๓๐๔๐๐๑๑๒๓๓ | โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. บริเวณซอยติวานนท์ - ปากเกร็ด ๓๔ (งบประมาณซอย ๔) | ๓,๕๕๐,๐๐๐.๐๐ | ๐๖/๒๕๖๓ | e-bidding | ✓ | | สัญญาจ้าง |
| ๑๗ | สำนักงานช่าง | P๖๓๐๖๐๐๐๔๙๔๗ | โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต บริเวณซอยติวานนท์-ปากเกร็ด ๔๖ (ซอยเมน หมู่บ้านมิตรประชา โครงการ ๑ และโครงการ ๒) | ๖๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ | ๐๖/๒๕๖๓ | e-bidding | ✓ | | เบิกจ่าย งวดที่ ๑ - ๕ คงเหลือ งวดที่ ๖ - งวดสุดท้าย |
| ๑๘ | สำนักงานช่าง | P๖๒๑๐๐๐๓๑๒๒๘ | โครงการก่อสร้างปรับปรุงทำเทียบเรือและสิ่งอำนวยความสะดวก พื้นฐานสำหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพและคนชรา บริเวณทำเทียบเรือปากเกร็ดถึงหัวถนนแจ้งวัฒนะ | ๓,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ | ๐๗/๒๕๖๓ | คัดเลือก | ✓ | | เบิกจ่าย งวดที่ ๑ คงเหลือ งวดที่ ๒ - งวดสุดท้าย |
| ๑๙ | สำนักงานช่าง | P๖๒๑๐๐๐๓๑๓๔๒ | โครงการก่อสร้างเขื่อน คสล. บริเวณแยกคลองบ้านเก่า (ส่วนที่เหลือ) | ๑๗,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ | ๐๗/๒๕๖๓ | คัดเลือก | ✓ | | สัญญาจ้าง |

รายงานการจัดหาพัสดุตามแผนการจัดหา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๔

หน่วยงาน เทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี กระทรวงมหาดไทย

| ลำดับ ที่ | หน่วยงาน | รหัสแผนจัดซื้อจัดจ้าง | ชื่อโครงการ | งบประมาณโครงการ (บาท) | คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี) | จัดทำโดยวิธี | เป็นไป ตามแผน | ไม่เป็นไป ตามแผน | อยู่ในขั้นตอน |
|--------------|--------------|-----------------------|---|--------------------------|--|--------------|------------------|---------------------|---------------|
| ๒๐ | สำนักการช่าง | P๒๒๑๐๐๓๑๔๔๔ | โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต บริเวณหมู่บ้านสหกรณ์การบินไทย ถนนเมน | ๘,๕๓๐,๐๐๐.๐๐ | ๐๗/๒๕๖๓ | e-bidding | ✓ | | สัญญาจ้าง |
| ๒๑ | สำนักการช่าง | P๒๒๑๐๐๔๒๓๖๑ | โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. บริเวณถนนเลี้ยวเมือง- ปากเกร็ด ๓๗ แยกซ้าย (ส่วนที่เหลือ) | ๓,๑๐๐,๐๐๐.๐๐ | ๐๗/๒๕๖๓ | e-bidding | ✓ | | สัญญาจ้าง |
| ๒๒ | สำนักการช่าง | P๒๒๑๐๐๔๒๓๘๘ | โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต บริเวณซอยแจ้งวัฒนะ-ปากเกร็ด ๒๑ | ๑๒,๑๐๐,๐๐๐.๐๐ | ๐๗/๒๕๖๓ | e-bidding | ✓ | | สัญญาจ้าง |
| ๒๓ | สำนักการช่าง | P๒๒๑๐๐๔๕๕๔๖ | เรือพontonพร้อมอุปกรณ์ดับเก็บขยะและกำจัดผักตบชวาในคลอง จำนวน ๒ ลำ | ๑๔,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ | ๐๘/๒๕๖๓ | คัดเลือก | ✓ | | สัญญาซื้อขาย |
| ๒๔ | กองการศึกษา | P๒๒๐๙๐๑๖๘๕๕๘ | โครงการก่อสร้างและปรับปรุงอาคารห้องสุขาเดิมโรงเรียนวัดป่อ (นันทวิทยา) นครปากเกร็ด ๑ | ๗๐๐,๐๐๐.๐๐ | ๐๘/๒๕๖๓ | e-bidding | ✓ | | สัญญาจ้าง |

รายงานการจัดหาพัสดุตามแผนการจัดหา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๔

หน่วยงาน เทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี กระทรวงมหาดไทย

| ลำดับ ที่ | หน่วยงาน | รหัสแผนจัดซื้อจัดจ้าง | ชื่อโครงการ | งบประมาณโครงการ (บาท) | คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี) | จัดทำโดยวิธี | เป็นไป ตามแผน | ไม่เป็นไป ตามแผน | อยู่ในขั้นตอน |
|--------------|--------------|-----------------------|--|--------------------------|--|--------------|------------------|---------------------|--|
| ๒๕ | สำนักการช่าง | P๖๒๑๐๐๔๒๐๒๙ | โครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำ คสล. บริเวณคลองบ้านเก่า (ติวานนท์) | ๔๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ | ๐๘/๒๕๖๓ | e-bidding | | ✓ | ยกเลิกการจัดจ้าง เนื่องจาก เป็นโครงการของ งบประมาณปี ๒๕๖๑ ไม่สามารถดำเนินการเก็บเงิน และขยายเวลาเบิกจ่ายได้ |
| ๒๖ | สำนักการช่าง | P๖๒๑๐๐๔๒๘๖๑ | ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๒๑ รายการ | ๔,๗๒๐,๙๐๐.๐๐ | ๐๘/๒๕๖๓ | คัดเลือก | ✓ | | สัญญาซื้อขาย |
| ๒๗ | สำนักการช่าง | P๖๒๑๐๐๓๑๕๐๔ | โครงการก่อสร้างปรับปรุงเขื่อน คสล. พร้อมทางเดินเท้าและสิ่ง อำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการ และปรับปรุงอาคารศาลากลางน้ำ บริเวณภายในสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ นนทบุรี (ช่วงที่ ๒) | ๓๗,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ | ๐๘/๒๕๖๓ | e-bidding | ✓ | | สัญญาจ้าง |
| ๒๘ | กองการศึกษา | P๖๒๐๙๐๐๖๘๖๖๗ | โครงการปรับปรุงพื้นที่บริเวณที่ดินใหม่และที่ดินเก่าโรงเรียน ผาสุกมณีจักรมิตรภาพที่ ๑๑๖ นครปากเกร็ด ๒ | ๕๗๐,๐๐๐.๐๐ | ๐๘/๒๕๖๓ | e-bidding | ✓ | | สัญญาจ้าง |
| ๒๙ | สำนักการช่าง | P๖๒๑๐๐๓๑๖๖๑ | โครงการก่อสร้างปรับปรุงรางระบายน้ำ บริเวณคลองปากด่าน | ๒,๑๐๐,๐๐๐.๐๐ | ๐๘/๒๕๖๓ | คัดเลือก | ✓ | | สัญญาจ้าง |

รายงานการจัดหาพัสดุตามแผนการจัดหา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๔

หน่วยงาน เทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี กระทรวงมหาดไทย

| ลำดับ ที่ | หน่วยงาน | รหัสแผนจัดซื้อจัดจ้าง | ชื่อโครงการ | งบประมาณโครงการ (บาท) | คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี) | จัดทำโดยวิธี | เป็นไป ตามแผน | ไม่เป็นไป ตามแผน | อยู่ในขั้นตอน |
|--------------|--------------|-----------------------|--|--------------------------|--|--------------|------------------|---------------------|---|
| ๓๐ | สำนักการช่าง | P๖๒๑๐๐๔๕๕๘๓ | โครงการนำเข้าข้อมูลในระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์และ การสืบค้นข้อมูลหลายทางในงานด้านการช่างและการผังเมือง และการพัฒนาข้อมูลสารสนเทศในการบริการประชาชน รวมถึงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ | ๑๓,๗๕๐,๐๐๐.๐๐ | ๐๘/๒๕๖๓ | เฉพาะเจาะจง | ✓ | | เบิกจ่าย งวดที่ ๑-๒ คงเหลือ งวดที่ ๓ - งวดสุดท้าย |

รายงานการจัดหาพัสดุตามแผนการจัดหา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๔

หน่วยงาน เทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี กระทรวงมหาดไทย

| ลำดับ ที่ | หน่วยงาน | รหัสแผนจัดซื้อจัดจ้าง | ชื่อโครงการ | งบประมาณโครงการ (บาท) | คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี) | จัดทำโดยวิธี | เป็นไป ตามแผน | ไม่เป็นไป ตามแผน | อยู่ในขั้นตอน |
|--------------|--------------|-----------------------|---|--------------------------|--|--------------|------------------|---------------------|---|
| ๑ | สำนักงานช่าง | P๒๑๑๑๐๐๑๖๕๙ | โครงการก่อสร้างเขื่อนพร้อมทางเดินเท้า บริเวณริมแม่น้ำเจ้าพระยา (ช่วงตั้งแต่โคตงมตึชนถึงโรงงานไทยที่คูวิฑ วิเนียร์) | ๕๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ | ๗/๒๕๖๒ | e-bidding | ✓ | | เบิกจ่าย งวดที่ ๓ - ๒๓ คงเหลือ งวดที่ ๒๔ - งวดสุดท้าย |